آتاپایپ ATA PIPE
KHOSRO NIKOO PLAST HOLDING

شماره پرونده: .....
شماره فرم: .....
تاریخ: .....
محل اجرا: .....

فرم تست سیستم لوله کشی بهداشت با آب

کارفرما: ..... ناظر: ..... مجری: .....

- آیا لوله های آتاپایپ در سیستم مورد استفاده قرار گرفته است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- آیا اتصالات آتاپایپ در سیستم مورد استفاده قرار گرفته است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- آیا سیستم بوسیله آب تمیز و بدون ناخالصی پر شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- آیا دمای آب در جریان درون لوله ها با دمای آب محیط در تعادل است؟ ☐ بلی ☐ خیر
- آیا سیستم لوله کشی بهداشتی به صورت چشمی مورد بازدید قرار گرفته است؟ ☐ بلی ☐ خیر

- نوع سیستم لوله کشی: ☐ رادیاتور ☐ آبرسانی
- نوع لوله آتاپایپ: ☐ PEX - AL - PEX ☐ PERT (Type2) - AL - PERT (Type2)
- سایز لوله آتاپایپ: ☐ ۱۶ ☐ ۲۰ ☐ ۲۵ ☐ ۳۲

- زمان شروع تست: ..... : ..... فشار اولیه تست: ..... بار

تست مقدماتی

فشار تست مرحله اول: ..... بار

افت فشار پس از ۳۰ دقیقه (0/6 bar>افت فشار مجاز): ..... بار ☐ تایید ☐ عدم تایید ..... بار

فشار تست مرحله دوم: ..... بار

افت فشار پس از ۳۰ دقیقه (0/6 bar>افت فشار مجاز): ..... بار ☐ تایید ☐ عدم تایید ..... بار

تست نهایی

فشار تست نهایی: ..... بار

افت فشار پس از ۲ ساعت (0/2 bar>افت فشار مجاز): ..... بار ☐ تایید ☐ عدم تایید ..... بار

نام و نام خانوادگی کارفرما:	نام و نام خانوادگی ناظر:	نام و نام خانوادگی مجری:
.....	.....	.....
تاریخ:	تاریخ:	تاریخ:
امضاء	امضاء	امضاء